



Ofício nº 09/2023– SMA/Eng.

Matelândia-PR, 06 de Abril de 2023.

Referência: Obra de construção da UVR – Unidade De Valorização De Recicláveis do município de Matelândia, composta por barracão pré-moldado de 525 m², bloco administrativo de 204,57 m², 02 cisternas de 10.000 litros cada, pavimentação poliédrica em pátio de 1.409,93 m².

Localização: Lotes 05, 06 e 07, Quadra 08, Rua Raul Motta Da Costa, Distrito Industrial Garibaldi Batista De Camargo, Matelândia-Pr.

Em resposta ao Requerimento nº 08/2023 enviado pela Câmara Municipal de Matelândia, o qual a Vereadora Andréa Sandi Zanesco solicita informações sobre a atual situação da nova Unidade de Valorização de Recicláveis de Matelândia, informamos que esta obra encontra-se 64,53% concluída, sendo que o Município está aguardando a tramitação da dotação orçamentária para abrir novo processo licitatório, visando a conclusão da obra.

Segue abaixo a relação de serviços que ainda não foram executados, referente a obra supracitada:

- Instalações elétricas internas, incluindo: quadros, cabos, tomadas, eletrocalhas, luminárias;
- Instalações elétricas externas, incluindo: tubulações, caixas de passagem, cabos, postes para iluminação do pátio;
- Sistema de proteção contra descargas atmosférica (SPDA);
- Conclusão dos pisos cerâmicos do administrativo;
- Conclusão dos revestimentos cerâmicos do administrativo;
- Instalação de grades nas janelas;
- Instalação de divisórias em granito, nos sanitários e vestiários;
- Instalações de bancadas em granito (incluindo as pias);
- Instalação dos vasos sanitários, torneiras, registros, etc;
- Conclusão dos ramais de esgoto, incluindo: tubulações, caixas de passagem, caixa de gordura, etc;



- Tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro;
- Instalações de GLP;
- Instalação das 2 cisternas de 10.000 litros;
- Conclusão da instalação do sistema para captação das águas pluviais, incluindo: tubulações, registros, filtros, caixas de passagem;
- Conclusão da pintura interna e externa do barracão e do administrativo;
- Instalação dos letreiros e logos na fachada do barracão;
- Calçadas externas em paver;
- Instalação do portão externo.

Devido a quantidade de serviços que ainda faltam executar, estimamos que será necessário investimento na ordem de R\$600.000,00 para conclusão da obra.

Quanto ao prazo, o cronograma atualizado da obra prevê um prazo de 6 meses para conclusão dos serviços remanescentes, a contar da data da emissão da ordem de serviço.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ELIEZER BARBOZA GARCEZ
Engenheiro Civil – CREA PR 126.400/D
Departamento de Engenharia