



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

Cópia

OF. Nº 75/2018-GAB.

Matelândia (PR), 13 de março de 2018.

Ilustríssimo Senhor
GABRIEL DA SILVA CADINI
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
Nesta

REF.: REQUERIMENTO Nº 03/2018

SENHOR PRESIDENTE:

Em atendimento ao Requerimento nº 03/2018 que solicita informações sobre o Ginásio Poliesportivo que está sendo construído junto ao Campo Aimoré, informamos que a obra é objeto do Contrato de Repasse nº 806754/2014 – Processo nº 1014871-85/Ministério do Esporte - Construção de um Ginásio Municipal de Esportes no Município de Matelândia, com área de 2.821,47m².

Com relação ao andamento da obra, informamos que houveram contratemplos não previstos que acarretaram atrasos no seu cronograma, como a necessidade de deslocamento da rede de alta tensão, visando garantir a segurança dos trabalhadores no local, bem como atender normatizações da concessionária de energia – COPEL. Infelizmente o tempo dispendido na contratação e execução destes serviços afetou o andamento da obra.

Outro fator que também comprometeu o andamento da obra, foi a necessidade de retirada de árvores e do muro junto à Av. Getúlio Vargas, além dos serviços de limpeza e terraplanagem que não inclusos no orçamento da obra e por isso acarretou atraso nos trabalhos relativos à execução das calçadas, rampas, etc.

Além dos motivos relatados, ocorreram, ainda, contratemplos de ordem climática com grande incidência de chuvas e problemas de ordem técnica por

PROTOCOLO GERAL

Nº 33 / 2018

EM: 13 / 03 / 2018

 **ENCARREGADO**

Av. Duque de Caxias, 800 • Fone/Fax: (45) 3262-8350
CEP 85887-000 • Matelândia • Paraná
e-mail: matelandia@matelandia.pr.gov.br
www.matelandia.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE **MATELÂNDIA**

parte da construtora, os quais foram justificados a seu tempo e resultaram em aditamento de prazo, não comprometendo o objeto licitado ou a qualidade final da obra.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


RINEU MENONCIN
Prefeito