



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

Ofício 48/2023

Proj. 1.034

Matelândia, 03 de março de 2023

A/C Mirelli Novelli
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Matelândia/PR

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos vem por meio solicitar dotação orçamentária no valor de R\$ 600.000,00 para a contratação de empresa para finalizar a execução de UVR (Unidade de Valorização de Recicláveis), composta por barracão pré - moldado com área de 525,00 m², bloco administrativo com área de 204,57 m², 02 cisternas de 10.000 litros cada e pavimentação poliédrica do pátio interno com área de 1.409,93 m².

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Recurso 2000

Otoniel Barboza Garcez Junior
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

RELAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES

Referência: Obra de construção da UVR – Unidade De Valorização De Recicláveis do município de Matelândia, composta por barracão pré-moldado de 525 m², bloco administrativo de 204,57 m², 02 cisternas de 10.000 litros cada, pavimentação poliédrica em pátio de 1.409,93 m².

Localização: Lotes 05, 06 e 07, Quadra 08, Rua Raul Motta Da Costa, Distrito Industrial Garibaldi Batista De Camargo, Matelândia-Pr.

Segue abaixo a relação de serviços que ainda não foram executados, referente a obra supracitada:

- Instalações elétricas internas, incluindo: quadros, cabos, tomadas, eletrocalhas, luminárias;
- Instalações elétricas externas, incluindo: tubulações, caixas de passagem, cabos, postes para iluminação do pátio;
- Sistema de proteção contra descargas atmosférica (SPDA);
- Conclusão dos pisos cerâmicos do administrativo;
- Conclusão dos revestimentos cerâmicos do administrativo;
- Instalação de grades nas janelas;
- Instalação de divisórias em granito, nos sanitários e vestiários;
- Instalações de bancadas em granito (incluindo as pias);
- Instalação dos vasos sanitários, torneiras, registros, etc;
- Conclusão dos ramais de esgoto, incluindo: tubulações, caixas de passagem, caixa de gordura, etc;
- Tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro;
- Instalações de GLP;
- Instalação das 2 cisternas de 10.000 litros;
- Conclusão da instalação do sistema para captação das águas pluviais, incluindo: tubulações, registros, filtros, caixas de passagem;



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

- Conclusão da pintura interna e externa do barracão e do administrativo;
- Instalação dos letreiros e logos na fachada do barracão;
- Calçadas externas em paver;
- Pavimentação poliédrica do pátio;
- Plantio de grama;
- Instalação do portão externo.

Devido a quantidade de serviços que ainda faltam executar, estimamos que será necessário investimento na ordem de R\$600.000,00 para conclusão da obra.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matelândia - PR, 03 de Março de 2023

Atenciosamente,

ELIEZER BARBOZA GARCEZ
Engenheiro Civil – CREA PR 126.400/D