



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

Ofício nº 17/2023– SMA/Eng.

Matelândia, 24 de maio de 2023.

REFEÊNCIA: REQUERIMENTO Nº 15/2023 (CÂMARA DE VEREADORES)

Em resposta ao Requerimento nº 15/2023 da Câmara Municipal de Matelândia, que solicita informações sobre a situação da instalação do poço artesiano da Linha Duarte, temos a relatar:

O Município de Matelândia publicou o Processo Licitatório nº 85/2022, na Modalidade Pregão Eletrônico nº 52/2022, com o objetivo de Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de Saneamento Rural em atendimento a Comunidade da Linha Duarte.

Foi realizada a Homologação deste certame, com a publicação no diário oficial no dia 26 de julho de 2022. Sendo vencedora a ANGELI ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. Com publicação do Extrato do Contrato nº 86/2022 no dia 27 de julho de 2022.

A Secretaria de Agropecuária foi a responsável pela tramitação desta contratação, assim como pelo acompanhamento do desenvolvimento deste projeto junto a empresa contratada.

Considerando que até o mês de novembro de 2022, a elaboração do projeto não teve a evolução desejável. Foi realizada uma reunião no final deste mês com a presença dos responsáveis da Secretaria de Agropecuária, Empresa contratada, Departamento de Engenharia e o Executivo Municipal.

Nesta reunião foi apresentado o material produzido até o momento, sendo que em uma primeira análise, foi constatado que seria necessário a reformulação do mesmo, com a utilização de dados mais precisos e justificativas técnicas das soluções apresentadas.

Desta forma, como resultado desta reunião, foi definido pelo Executivo Municipal que a partir desta data, o acompanhamento deste Projeto de Saneamento Rural seria realizado pelo Departamento de Engenharia, que iniciaria o contato com empresa ANGELI ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA.



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

Considerando esta nova etapa, foi realizado o contato com a empresa para definir as diretrizes básicas que deveriam ser apresentadas no desenvolvimento deste projeto. Sendo que o serviço inicial deveria ser a realização de topografia com utilização de GPS de precisão para o cadastro das informações de campo. Trabalho que até o momento, a empresa não tinha realizado.

Esta topografia foi iniciada no dia 15/12/2022 com o cadastro dos pontos iniciais, sendo necessário a complementação dos mesmos, que ocorreu apenas no início do ano de 2023.

No início do ano de 2023, após os períodos de recessos e férias, os contatos com a empresa foram retomados, visando o andamento dos serviços necessários, buscando os dimensionamentos e detalhamentos para compor um trabalho técnico esperado no momento da contratação deste Projeto de Engenharia.

No período subsequente foram realizadas diversas trocas de informações e solicitações entre a empresa contratada e o setor de engenharia, visando a finalização deste projeto. Sendo que no dia 03/05/2023 a empresa enviou por email a última versão do mesmo, para uma análise completa do material apresentado.

Considerando as demandas existentes neste Departamento de Engenharia, não foi possível, até a presente data, finalizar o relatório de análise em relação ao material apresentado no email do dia 03/05/2023. Sendo que este relatório deverá tratar de forma minuciosa todo o conteúdo apresentado pela empresa, uma vez que se trata da última versão do Projeto.

Salientamos que assim que for possível, este relatório de análise será finalizado e encaminhado para o Executivo Municipal para a ciência da situação atual do Projeto de Saneamento Rural para atendimento da Comunidade da Linha Duarte.

Sendo o que tínhamos a relatar, nos colocamos a disposição para esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


ALEX BORGHETTI
Engenheiro Civil
CREA PR 67295/D