



**Município de Matelândia**  
**Estado do PR**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO**

**Exercício: 2025**

Projeto Atividade	Descrição	Unid. Medida	Previsão		Execução		Saldo a Executar	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1018	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS	Metros	1	112.957,02	0	0,00	1	112.957,02
5003	CONTRUÇÃO DA CASA LAR DO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA,	Metros	213.5	865.350,95	0	0,00	213.5	865.350,95
1002	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS	Metros	1	4.126.438,00	0	44.152,89	1	4.082.285,11
1002	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS	Metros	1	761.000,00	0	745.780,00	1	15.220,00
1003	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA COMUNIDADE LINHA	Metros	1	1.223.709,16	0	896.611,70	1	327.097,46
1003	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA COMUNIDADE RIO	Metros	1	745.152,81	0	411.026,29	1	334.126,52
1005	EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES NO CEMITÉRIO	Metros	1	504.177,70	0	462.885,55	1	41.292,15
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AGRO CAFEIEIRA - SEDU -	Metros	1	487.129,78	0	475.536,09	1	11.593,69
1002	EXECUÇÃO DE RECAPE ASFALTICO NAS RUAS DO BAIRRO VILA	Metros	1	575.673,03	0	563.756,60	1	11.916,43
1018	REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	Metros	1	576.508,92	0	567.976,59	1	8.532,33
1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA (UBS	Metros	1	1.134.133,50	0	971.839,00	1	162.294,50
1003	EXECUÇÃO DE 24.018,18M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Metros	24018.18	1.249.182,08	8810	458.199,99	15208.18	790.982,09
2054	EXECUÇÃO DE DOIS ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS DE 15	Unidade	2	76.954,53	1	38.477,27	1	38.477,26
<b>Total:</b>			<b>24243.68</b>	<b>12.438.367,48</b>	<b>8811</b>	<b>5.636.241,97</b>	<b>15432.68</b>	<b>6.802.125,51</b>

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável Município de Matelândia

30/08/2024 - 06:31:52

MAXIMINO PIETROBON  
Prefeito

CLAUDIR PEREIRA DOS SANTOS  
Secretaria de Finanças

ODIRLEI JULIANO RAMOS  
Contador

ANDREA REGINA DE SOUZA REGINATO  
Controle Interno